

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
**(BIOZ)**

**NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

**Droga powiatowa nr 1208 O na odcinku  
Mionów - Mochów**

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :**

**Pas drogi powiatowej nr 1208 O na odcinku  
Mionów - Mochów, Gmina Głogówek**

**NAZWA INWESTORA:**

**Powiat Prudnicki,  
ul. Kościuszki 76,  
48-200 Prudnik**

**NAZWA PROJEKTANTA:**

Adres pracowni projektowej:

**PPBH Budart  
ul. Fabryczna 5  
48 -250 Głogówek**

Adres pracowni projektowej:

**PPBH Budart  
ul. Piłsudskiego 40, pok. 109  
48 -303 Nysa**

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## **I. Zakres robót oraz kolejność realizacji**

Projekt remontu drogi obejmuje :

- 1.1. Roboty geodezyjne.
- 1.2. Roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew.
- 1.3. Roboty ziemne.
- 1.4. Roboty instalacyjne.
- 1.5. Roboty przy układaniu konstrukcji jezdni, chodnika oraz zatoki autobusowej.
- 1.6. Roboty wykończeniowe.

## **Kolejność wykonywania robót objętych opracowaniem:**

- 1.7. Wycinka drzew,
- 1.8. Rozebranie istniejących elementów nawierzchni i podbudowy,
- 1.9. Wytyczenie trasy jezdni i chodników w terenie,
- 1.10. Wykonanie robót ziemnych (nasypy, wykopy),
- 1.11. Wykonanie elementów odwodnienia,
- 1.12. Wykonanie robót instalacyjnych,
- 1.13. Ułożenie krawężników,
- 1.14. Ułożenie warstwy odsączającej (na wskazanych odcinkach),
- 1.15. Wykonanie podbudowy (na wskazanych odcinkach), nawierzchni jezdni, chodnika oraz zatoki autobusowej,
- 1.16. Wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych i rekultywacja terenu,
- 1.17. Prace porządkowe.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W obrębie przedmiotowego pasa drogowego istnieją fragmenty dróg twardych bitumicznych i kamiennych. Wokół pasów drogowych występują kubaturowe obiekty budowlane o charakterze mieszkalnym. W obrębie opracowania istniejące obiekty drogowe kolidujące z inwestycją poddane zostaną rozbiórkom.

### **3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie**

Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagrożenia związane z :

- robotami za i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów budowlanych
- składowaniem materiałów budowlanych w obrębie placu budowy

Przy urządzaniu placu budowy, jak też w trakcie realizacji budowy należy uwzględnić następujące założenia:

- roboty należy prowadzić przy założeniu placu zgodnie z decyzją Inwestora,
- składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia bądź obsunięcia się składowanych elementów,
- między stosami lub elementami należy pozostawić przejścia o szerokości min. 1,00 m,
- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy światło dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze nocnej należy zapewnić sztuczne oświetlenie.
- 

### **4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>Rodzaj zagrożeń</b>	<b>Miejsce występowania</b>	<b>Czas występowania</b>
1.	Wycinka drzew	Proces wycinki drzew	Okolice drzew przeznaczonych do wycinki	Początkowy okres budowy
2.	Roboty rozbiórkowe	Praca sprzętu budowlanego i środków transportowych - roboty pod ruchem	Cały obszar budowy	Początkowy okres budowy
3.	Roboty ziemne	Praca równiarki, sypcharki i koparki	Cały obszar budowy	Do zakończenia budowy

4.	Roboty montażowe	Praca wibratorów i walców, transport wewnętrzny	Cały obszar budowy	Do zakończenia budowy
----	------------------	---	--------------------	-----------------------

W trakcie realizacji budowy należy uwzględnić następujące założenia:

- teren budowy należy oczyszczać ze wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń,
- przestrzegać wyposażenia pracowników we właściwe ubiory ; hełm ochronny , rękawice,
- do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników zakwalifikowanych przez lekarza,
- niedozwolone są czynności montażowe i prace dźwigowe przy prędkości wiatru pow. 15 m/s.

#### **5. Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:**

W trakcie trwania robót budowlanych należy prowadzić systematyczne szkolenie pracowników zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być „przed dopuszczeniem do pracy” przeszkoleni na stanowisku pracy oraz zapoznani z ogólnymi warunkami na budowie, pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na budowie na określonym stanowisku
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą ; rękawice , kaski, szelki bezpieczeństwa Należy określić miejsce i dostęp do środków łączności.

#### **6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę:**

1. Kontrola używanych narzędzi i maszyn - zgodnie z DTR.
2. Tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym.
3. Wskazanie dróg w terenie dla sprzętu i środków transportowych i utrzymanie ich przejezdności.
4. Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami gaśniczymi do substancji ropopochodnych.

5. Budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy obsługiwanej przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
6. Stosować narzędzia oraz sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa „B”.
7. Pomieszczenia socjalne załogi urządzeń w przewoźnym barakowozie lub w pomieszczeniach kontenerowych.

Wrocław, Wrzesień 2010 r.

Opracowanie sporządził:

mgr inż. Arkadiusz Drózdź